

## 中山館外牆及門窗整修工程(10942105)

### 基本資料

1. 設計單位：顏夷伯建築師事務所
2. 監造單位：顏夷伯建築師事務所
3. 施工廠商：新順營造有限公司
4. 履約期間：109年9月25日至110年1月6日
5. 結算金額：新臺幣363萬538元整
6. 履約內容：
  - 一、外牆裂縫環氧樹脂砂漿高壓注射結構補強 154M<sup>2</sup>。
  - 二、外牆舊裝重塗塗裝(彩岩紋理塗料)2180M<sup>2</sup>。
  - 三、外牆屋簷下方滴水壓條 195M。
  - 四、正面外牆鬆脫磁磚敲除及修補 39M<sup>2</sup>。
  - 五、全棟鋁窗檢視、調整、清潔及損壞零件更換計 48 樞。
  - 六、2樓看臺窗簾及軌道更新 16 樞。

### 施作前

1. 正面外牆磁磚脫落



2. 周邊牆面龜裂及長年滲水污漬



3. 水溝蓋表面龜裂



4. 窗簾老舊脆化



施工中

1. 施工圍籬及鷹架搭設



2. 外牆剝落處打除



3. 鋼筋除鏽



4. 樹脂砂漿補強



5. 外牆塗裝



6. 鋁窗檢修及零件更換





完工後

1. 外牆塗裝更新



2. 外牆塗裝更新



3. 外牆磁磚修補更新



4. 踢腳磁磚更新



5. 水溝蓋面抵石子



6. 窗簾及軌道更新

